

常磐線復旧工事の動き



各工区の進捗状況について

新地南工区(ユニオン建設)

軌道工事に着手!

軌道新地工区では、盛土区間及び高架橋区間で軌道工事に着手し、現在レールやマクラギの運搬、配列作業を行っております。今後、土木工事が完了した箇所から、次々と軌道を敷設していく予定です。

また、踏切区間での軌道敷設時には、皆様にご迷惑をお掛けするかとありますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



新地工区(大林組)

駅部のホーム工事に着手

(新)新地駅は、上り線・下り線でそれぞれに専用のホームを有する構造の地上駅として計画されており、ホームの延長は125mとなります。4月までまちづくりの工事で盛土を行っていましたが、JR側へ一部引渡しを受け、5月に乗換こ線橋の杭の施工から駅部の工事に着手しました。7月の中旬には、ホームのコンクリート打設を完了しました。8月以降は、こ線橋の通路桁や階段を施工を予定しています。また、駅部の軌道工事も今後進めてまいります。

