

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	128,266
24	9,481,387	4,127,224	
25	7,329,791	3,498,148	
26	5,391,477	7,590,656	
27	4,298,744		
合計		26,649,618	15,344,294

<参考>	新地町東日本大震災 復興交付金基金残高	新地町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	新地町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		14,795,942	7,819

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	226,742	
25	2,725,019	635,455	
26	2,308,310	4,041,548	
27	6,734,207		
合計		12,496,061	4,903,745

- (注)
- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
  - 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	~	24	23			調査期間:H24.7~H24.8
																	24	1,260	875	385
																	25			
																	26			
																	27			
累計	1,260	875	385																	
2	A	-	4	-	2	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田西地区	町	町	直接	完了	2,160	24	~	24	23			調査期間:H25.1~H25.3
																	24	1,620	1,543	77
																	25			
																	26			
																	27			
累計	1,620	1,543	77																	
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,459	24	~	24	23			平成25年度執行予定
																	24	4,094	0	-
																	25		508	-
																	26			
																	27			
累計	4,094	508	0																	
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	~	24	23			調査期間:H24.11~H24.12
																	24	1,563	1,042	521
																	25			
																	26			
																	27			
累計	1,563	1,042	521																	
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	継続	27,600	24	~	25	23			平成25年度執行予定
																	24	4,275	0	-
																	25	4,275	0	-
																	26		654	
																	27			
累計	8,550	654	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27																	
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	~	27	23				25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
																	24					
																	25	9,054	2,440	-		
																	26	0	0	-		
																	27					
																	累計	9,054	2,440	0		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	9,054	2,440	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			9,054	2,440	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	12,812	3,460	983
		25	4,275	508	0
		26	0	654	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			17,087	4,622	983
県・市町村交付分 合計			26,141	7,062	983

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	35,000	24	~	24	23				H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。
																	24	35,000	27,090	-	H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。
																	25		2,261	5,649	H25d駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。
																	26				
																	27				
																	累計	35,000	29,351	5,649	
22	C	-	7	-	1	-	釣師浜水産業 共同利用施設 復興整備事業	釣師浜漁港	町	町	直接	継続	962,290	24	~	25	23				H24.10漁協施設被災判定業務発注。
																	24	548,175	1,338	-	
																	25		0	-	施設取り壊しの協議が難航したため繰越
																	26		207,767		H26.5共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務発注。 H26.5釣師浜漁港上下水道管布設工事発注。H26.8漁具倉庫解体 工事発注。H27.3漁具倉庫建設工事管理業務委託発注。 H27.3漁具倉庫建築工事発注。
																	27				
																	累計	548,175	209,105	0	
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)「農業 経営高度化 支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	29	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し
																	24	825			し、H25分と合わせて執行する。
																	25	3,282	3,114	-	経営体育成促進事業を実施
																	26	3,660	3,660	-	経営体育成促進事業を実施
																	27	1,087			
																	累計	8,854	6,774	0	
47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	201,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	15,000	4,187	-	25年7月測量設計発注
																	26		1,979		26年10月積算委託発注
																	27	135,750			
																	累計	150,750	6,166	0	
48	C	-	5	-	1	-	新地町漁業集 落防災機能強 化調査事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	9,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	6,750	6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。
																	26				
																	27				
																	累計	6,750	6,615	135	

54	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	町							~	23					
																		24	1,440	0	-		
																		25		0			
																		26		1,382			
																		累計	7,136	1,382	0		
56	◆	C	-	4	-	1	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入調査事業)	新地町	町	町	直接	完了	2,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	1,600	0	1,600	
																			26				
																			累計	1,600	0	1,600	
63		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	継続	496,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	13,125	0	-	法定手続き遅延のため26年度に繰越
																			26	92,625	16,200		H26.5駒ヶ嶺地区用排水路実施設計業務発注。H26.7法手続資料作成業務発注。
																			累計	372,000	16,200	0	
64		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	継続	194,480	25	~	26	23				
																			24				
																			25	92,610	14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始
																			26	53,250	33,534	-	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始
																			累計	145,860	47,787	0	
65		C	-	5	-	2	-		新地町漁業集落防災機能強化事業	大戸浜地区	町	町	直接	未着手	276,600	27	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			累計	26,700	0	0	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	825	0	0
		25	110,892	21,554	0
		26	56,910	39,173	0
		27	136,837	0	0
都道府県交付分 計		305,464	60,727	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	584,615	28,428	0
		25	21,475	8,876	7,384
		26	92,625	225,349	0
		27	298,646	0	0
市町村交付分 計		997,361	262,653	7,384	
県・市町村交付分 合計		1,302,825	323,380	7,384	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場釣師線	県	県	直接	継続	2,679,700	24	~	27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																	24	160,000	25,844	-	
																	25	136,000	28,326	-	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
																	26	351,200	435,173	-	26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。
																	27	1,496,560			
累計	2,143,760	489,343	0																		
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検討)
																	24	40,000	0	-	
																	25				
																	26			40,000	
																	27				
累計	40,000	0	40,000																		
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	金山新地停車場線	県	県	直接	継続	416,500	24	~	27	23				25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
																	24	80,000	4,609	-	
																	25	130,400	20,987	-	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完
																	26	56,800	19,412	-	27年3月橋梁詳細設計完
																	27	66,000			
累計	333,200	45,008	0																		
7	D	-	1	-	4	-	大戸浜富倉線道路整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,334,900	24	~	27	23				H24.6 測量調査設計業務発注。H24.10 橋梁予備設計業務発注。
																	24	41,850	24,982	-	
																	25	43,400	90,793	-	H25.7橋梁詳細設計発注。H25.8改良工事(その1)発注。H26.2改良工事(その2)発注。H25d用地買収。
																	26	704,397	407,825	-	H26.5改良工事(その3)、H26.6改良工事(その4)、H26.8改良工事(その5)発注。
																	27	244,900			
累計	1,034,547	523,600	0																		
8	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	952,100	23	~	24	23	55,930	55,930	-	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設計等業務発注。H24.10用地買収。
																	24	777,157	21,914	-	
																	25		754,269	974	H25造成建築工事完了。
																	26				
																	27				
累計	833,087	832,113	974																		
9	D	-	4	-	2	-	新地町原地区災害公営住宅整備事業	原地区	町	町	直接	完了	143,500	24	~	24	23				H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・実施設計業務発注。
																	24	125,562	7,904	-	
																	25		95,731	21,927	H25造成建築工事完了。
																	26				
																	27				
累計	125,562	103,635	21,927																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	4	-	3	-	新地町作田地区災害公営住宅整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	394,000	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
																	24	107,643	25,752	-	
																	25	237,106	35,932	-	H25d造成工事及び上水道工事発注。
																	26		219,209	63,856	H26.9造成工事発注。
																	27				
累計	344,749	280,893	63,856																		
11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	635,000	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
																	24	130,046	46,284	-	
																	25	425,578	42,668	-	H25d造成工事及び上水道工事発注。
																	26		408,987	57,685	H26.6造成工事発注。
																	27				
累計	555,624	497,939	57,685																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	4,000	3,931	69	H24.5 事業化調査業務発注。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,000	3,931	69																		
13	◆	D	-	4	-	1	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	22,680	23	~	24	23	10,944	0	-	H25d 駐車場整備完了。
																	24	7,200	0	-	
																	25		4,443	13,701	
																	26				
																	27				
累計	18,144	4,443	13,701																		
14	◆	D	-	4	-	2	新地町原地区災害公営住宅駐車場整備事業	原地区	町	町	直接	完了	15,120	24	~	25	23				H25d 駐車場整備完了。
																	24	7,296	0	-	
																	25		1,688	5,608	
																	26				
																	27				
累計	7,296	1,688	5,608																		
15	◆	D	-	4	-	3	新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	26	23				
																	24	7,296	0	-	
																	25		0	-	
																	26		13,868	-6,572	H26駐車場整備完了。
																	27				
累計	7,296	13,868	-6,572																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
16	◆	D	-	4	-	4	-	1	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	18,750	24	~	26	23				H26駐車場整備完了。
																			24	9,000	0	-	
																			25		0	-	
																			26		9,807	-807	
																			27				
																			累計	9,000	9,807	-807	
17		D	-	15	-	1	-	新地町津波復興拠点整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,757,000	23	~	29	23	1,500	1,497	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.12実施計画等策定検討業務発注。 H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発注。 H26.6造成工事(その2発注)H26一部用地取得。	
																		24	8,250	7,599	-		
																		25	1,325,250	134,287	-		
																		26	1,482,000	2,150,644			
																		27	610,500				
																		累計	3,427,500	2,294,027	0		
18		D	-	17	-	1	-	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	継続	165,500	23	~	24	23	21,000	12,073	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。 H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務発注。	
																		24	103,125	73,237	-		
																		25		12,861	-		
																		26					
																		27					
																		累計	124,125	98,171	0		
19	◆	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	23	23	40,000			基本計画に関連する設計調査業務を実施 設計調査業務実施	
																		24		29,401	-		
																		25		8,519	-		
																		26			2,380		
																		27					
																		累計	40,000	37,920	2,380		
20		D	-	23	-	1	-	新地町防災集団移転促進事業	作田東・作田西・岡・雀塚・大戸浜	町	町	直接	完了	224,335	23	~	24	23	54,845	54,835	10	H24.5 測量調査等業務委託発注。H24.8 設計調査等業務委託発注。H25.1 測量調査業務委託発注。	
																		24	113,406	101,503	11,903		
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	168,251	156,338	11,913		
23		D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理線	県	県	直接	継続	6,690,700	24	~	27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。 26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。	
																		24	115,200	115,181	-		
																		25	974,400	86,091			
																		26	1,198,400	2,327,702			
																		27	3,064,560				
																		累計	5,352,560	2,528,974	0		
24		D	-	13	-	1	-	新地町海岸近接等危険住宅移転事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	新地町	町	町	直接	継続	335,400	24	~	25	23				実績戸数:13戸 H25d:57件。 H26:29件	
																		24	125,775	3,204	-		
																		25	125,775	31,994	-		
																		26		40,869			
																		27					
																		累計	251,550	76,067	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	21	-	1	-	特定環境保全 公共下水道事業	作田東・ 作田西・ 原・岡・雀 塚・大戸 浜・中島	町	町	直接	継続	190,000	24	~	27	23				H24.6 下水道事業全体計画等調査設計業務発注。 H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。 H25d各防災集団移転団地排水設備整備工事発注。	
																	24	37,500	14,568	-		
																	25	52,500	27,397	-		
																	26					
																	27					
累計	90,000	41,965	0																			
26	◆	D	-	22	-	2	1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地 区・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24	~	24	23				H24.7 基本策定業務発注。
																		24	10,080	9,828	252	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	10,080	9,828	252																			
27	D	-	23	-	2	-	新地町作田東 地区防災集団 移転促進事業	作田東地 区	町	町	直接	継続	1,113,679	24	~	27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.1 上水道 切替工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。 H25d造成工事その2~3発注。 H26造成工事その5~6発注。	
																	24	542,111	416,455	-		
																	25	352,198	173,978	-		
																	26	71,251	120,824			
																	27					
累計	965,560	711,257	0																			
28	D	-	23	-	3	-	新地町作田西 地区防災集団 移転促進事業	作田西地 区	町	町	直接	継続	1,557,601	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。 H25d造成工事発注。 H26造成工事発注。	
																	24	839,934	571,952	-		
																	25	352,825	356,479	-		
																	26	151,235	69,739			
																	27					
累計	1,343,994	998,170	0																			
29	D	-	23	-	4	-	新地町岡地区 防災集団移転 促進事業	岡地区	町	町	直接	継続	1,774,387	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。 H25d造成工事発注。 H26造成工事発注。	
																	24	977,630	715,005	-		
																	25	469,903	188,813	-		
																	26	93,381	53,389			
																	27					
累計	1,540,914	957,207	0																			
30	D	-	23	-	5	-	新地町雀塚地 区防災集団移 転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	2,495,397	24	~	27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促 進区域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注。 H25d造成工事発注。 H26造成工事発注。	
																	24	1,373,612	797,868	-		
																	25	504,521	378,000	-		
																	26	271,411	153,970			
																	27					
累計	2,149,544	1,329,838	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	D	-	23	-	6	-	新地町大戸浜 地区防災集団 移転促進事業	大戸浜地 区	町	町	直接	継続	1,923,092	24	~	27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	1,045,358	770,359	-		
																	25	517,664	269,676	-	H25d造成工事発注。	
																	26	106,382	104,640		H26造成工事発注。	
																	27					
累計	1,669,404	1,144,675	0																			
33	D	-	1	-	6	-	宮田踏込畑線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	大戸浜地 区	町	町	直接	継続	122,600	24	~	27	23				H24.12 測量調査設計業務発注。	
																	24	16,662	9,276	-		
																	25	25,575	3,157	-	H25d一部用地取得。	
																	26	52,777	40,945		H26.12改良工事発注。	
																	27					
累計	95,014	53,378	0																			
34	D	-	1	-	7	-	雁小屋北側接 続道路整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	雀塚(雁 小屋)地 区北側	町	町	直接	継続	132,850	24	~	27	23				H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務 発注。	
																	24	16,275	12,124	-		
																	25	24,800	4,356	-	H25d一部用地取得。	
																	26	22,087	7,030		H26.11改良工事発注。	
																	27	39,796				
累計	102,958	23,510	0																			
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 整備事業	岡地区	町	町	直接	完了	323,510	24	~	26	23				H24.12 造成工事発注。	
																	24	53,821	42,677	-		
																	25	229,250	21,638	-	H25d造成工事発注。	
																	26		208,367	10,389	H26.6建築工事発注。	
																	27					
累計	283,071	272,682	10,389																			
36	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅整備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	337,500	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	107,643	17,722	-		
																	25	187,669	23,054	-	H25d造成工事発注。	
																	26		164,967	89,569	H26.6建築工事発注。	
																	27					
累計	295,312	205,743	89,569																			
37	◆	D	-	4	-	5	1	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	岡地区	町	町	直接	完了	7,500	24	~	26	23				
																		24	3,600	0	-	
																		25		0	-	
																		26		3,064	536	H26駐車場整備完了。
																		27				
累計	3,600	3,064	536																			
38	◆	D	-	4	-	6	1	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅駐車場整 備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	26	23				
																		24	7,200	0	-	
																		25		0	-	
																		26		3,961	3,239	H26駐車場整備完了。
																		27				
累計	7,200	3,961	3,239																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	D	-	9	-	1	-	新地町小規模 住宅地区改良 事業	原添地区	町	町	直接	継続	369,134	24	~	27	23				H24.7 基礎調査業務発注。
																	24	107,104	3,858	-	
																	25	122,180	72,324	-	H25.4基礎調査業務その2発注。H25.7不動産鑑定業務発注。
																	26	47,565	78,535	-	H27.3不良住宅解体工事発注。H26用地取得。H26移転補償。
																	27				
累計	276,849	154,717	0																		
40	D	-	20	-	1	-	新地町都市防 災総合推進事 業	中島地 区、埴浜 地区、釣師 地区、大 戸浜地区 等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	26	23				H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。
																	24	22,500	21,254	1,246	H25.1 業務委託発注。
																	25				
																	26				
																	27				
累計	22,500	21,254	1,246																		
41	D	-	23	-	7	-	新地町富倉地 区防災集団移 転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	244,234	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																	24	174,254	81,332	-	
																	25	4,283	32,822	-	H25.4上水道工事発注。H25.9造成工事発注。
																	26	31,259	35,337	-	H26造成工事発注。
																	27				
累計	209,796	149,491	0																		
42	D	-	23	-	8	-	新地町雁小屋 西地区防災集 団移転促進事 業	雁小屋西 地区	町	町	直接	継続	194,262	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。
																	24	136,165	104,195	-	
																	25	3,671	8,720	-	H25.6上水道工事発注。H25.9造成工事発注。
																	26	26,793	9,694	-	H26造成工事発注。
																	27				
累計	166,629	122,609	0																		
44	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町						~	23					
																24	1,551,245	146,125	-		
																25	817,440	188,134	-		
																26		481,156	-		
																27	1,239,776				
累計	3,608,461	815,415	0																		
49	D	-	5	-	1	-	新地町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	愛宕東、 原、作 田、雀 塚、大 戸浜地区	町	町	直接	継続	233,964	25	~	27	23				
																	24				
																	25	6,331	0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																	26	32,558	19,324	-	
																	27				
累計	38,889	19,324	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	愛宕東、 原、作 田、雀 塚、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	52,461	25	~	27	23				事務手続きの遅れにより繰越
																	24				
																	25	1,356	0	-	
																	26	8,558	4,503		
																	27				
累計	9,914	4,503	0																		
51	D	-	17	-	2	-	新地町中島地 区緊急防災空 地整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	97,200	24	~	25	23				H25d用地取得。
																	24	36,450	0	-	
																	25	36,450	72,714	186	
																	26				
																	27				
累計	72,900	72,714	186																		
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,347,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施
																	24	292,500	51,707	-	
																	25	472,500	182,350	-	26年3月 造成工実施
																	26	525,000	1,201,580		27年3月 造成工実施
																	27	1,970,250			
累計	3,260,250	1,435,637	0																		
53	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※施 設費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	1,831,000	24	~	27	23				H25.3 測量調査設計業務発注。
																	24	255,000	46,060	-	
																	25	262,500	258,534	-	H26.2整備工事発注。
																	26	300,000	337,070		H26.6整備工事(その2)発注。H26.8管理棟設計業務発注。
																	27	555,750			
累計	1,373,250	641,664	0																		
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被 災市街地復興 土地区画整理 事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,461,000	24	~	29	23				H26.2整備工事発注。 H26.6造成工事(その2発注)H26一部移転補償。
																	24				
																	25	874,500	90,615	-	
																	26	1,433,250	2,195,378		
																	27	1,308,000			
累計	3,615,750	2,285,993	0																		
58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23				25年6月 用地交渉実施 27年3月 用地交渉実施
																	24				
																	25	720,000	250,166	-	
																	26	120,000	13,829		
																	27				
累計	840,000	263,995	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※用 地費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	~	27	23					
																	24					
																	25	106,666	86,920	-	H25d用地取得。	
																	26		4,376		H26用地取得	
																	27					
累計	106,666	91,296	0																			
60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業事 業(県)		県	県		継続			~	23						
																24						
																25	171,773	35,022	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																26		4,679		26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																27						
累計	171,773	39,701	0																			
61	D	-	4	-	7	-	新地駅前地区 災害公営住宅 整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	694,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	161,000	0	-	他工事の遅れにより繰越	
																	26	446,250	0		他工事の遅れにより繰越	
																	27					
累計	607,250	0	0																			
62	◆	D	-	17	-	3	常磐線特定環 境影響評価 (事後調査)	中島地区 他	町	町	直接	継続	49,000	25	~	27	23					
																	24					
																	25	27,440	20,580	-	H25.7 常磐線特定環境影響評価委託発注	
																	26		4,274		常磐線特定環境影響評価委託	
																	27	1,376				
累計	28,816	24,854	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	40,000	0	0	都道府 県 交付分 計	12,181,543	4,840,578	42,380	/			
			24	687,700	226,742	0								
			25	2,605,073	611,461	0								
			26	2,251,400	4,002,375	42,380								
			27	6,597,370	0	0								
	市町村 交付分	各年度 別 合計	23	148,219	128,266	79	市町村交付分 計	25,605,052	15,055,632	273,771				
			24	8,877,750	4,093,037	13,401								
			25	7,297,831	3,482,577	42,396								
			26	5,281,154	7,351,752	217,895								
			27	4,000,098	0	0								
	県・市町村交付分 合計			37,786,595	19,896,210	316,151								

(様式2E)

新地町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
43	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	作田東地 区、作田 西地区、 雁小屋西 地区等	町	町	直接	継続	51,750	24	~	27	23			5人槽 3件、7人槽 5件	
																	24	6,210	2,299	-	
																	25	6,210	6,187	-	5人槽 2件、7人槽 17件、10人槽 1件
																	26	17,698	12,901	-	5人槽 14件、7人槽 29件、10人槽 1件
																	27				
																	累計	30,118	21,387		
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県 交付分	各年度 別合計	24	0		0	0	
																25	0		0	0	
																26	0		0	0	
																27	0		0	0	
																都道府県交付分 計			0	0	0
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0	
																24	6,210		2,299	0	
																25	6,210		6,187	0	
																26	17,698		12,901	0	
																27	0		0	0	
市町村交付分 計			30,118	21,387	0																
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														県・市町村交付分 合計			30,118		21,387	0	
														4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
														6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。							