

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	126,769
24	9,481,387	4,172,983	
25	7,329,791	4,069,330	
26	5,391,477	6,194,013	
27	4,637,629	4,140,230	
28	1,189,404	2,726,501	
29	278,154	1,850,742	
30	0	0	
合 計		28,456,061	23,280,568

<参考>	新地町東日本大震災 復興交付金基金残高	新地町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	新地町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	6,563,202	19,157	21,912,016

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	195,714	
25	2,725,019	371,395	
26	2,308,310	3,457,817	
27	6,734,207	2,092,930	
28	220,704	3,816,344	
29	656,685	1,913,077	
30	0	0	
合 計		13,373,450	11,847,277

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	~	24	23				調査期間: H24.7~H24.8	
																	24	1,260		875	385	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	1,260	0	875	385	
																	2	A	-	4	-	2
24	1,620		1,543	77																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	1,620	0	1,543	77																		
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	完了	5,459	24	~	24						
																	24	4,094		0	-	
																	25			508	3,586	調査期間: H25.4.15~H25.9.10
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	4,094	0	508	3,586	
																	32	A	-	4	-	4
24	1,563		1,042	521																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	1,563	0	1,042	521																		
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	継続	11,400	24	~	32						
																	24	4,275		0	-	
																	25	4,275		0	-	平成26年度執行予定
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29				7,500	
																	30					
																	累計	8,550	0	0	7,500	

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
	1	2	3	4	5	6																								
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	完了	12,072	25	23															
															24															
															25	9,054		2,440	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始										
															26	0		0	-											
															27	0		0	-											
															28	0		0	-											
															29	0		0	6,614											
															30	0		0												
															累計	9,054	0	2,440	6,614											
															(注)															
															<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>															
							都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									25	9,054	0	2,440	0	0	0	0	0	0	0											
									26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									29	0	0	0	0	0	0	0	6,614	0	0											
									30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									12,072	都道府県交付分 計	9,054	0	2,440	6,614																
									23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									24	12,812	0	3,460	983	0	0	0	0	0	0											
									25	4,275	0	508	3,586	0	0	0	0	0	0											
									26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									29	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0											
									30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									22,784	市町村交付分 計	17,087	0	3,968	12,069																
									23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									24	12,812	0	3,460	983	0	0	0	0	0	0											
									25	13,329	0	2,948	3,586	0	0	0	0	0	0											
									26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									29	0	0	0	0	0	0	0	14,114	0	0											
									30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									34,856	合計	26,141	0	6,408	18,683																

(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	29,352	24	~	25	23				H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。	
																	24	35,000		27,090		H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。
																	25			2,261	5,649	H25d駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 5,648		▲ 5,648	
																	30					
																	累計	35,000	▲ 5,648	29,351	1	
																	22	C	-	7	-	1
24	548,175		1,338																			
25			0		施設取り壊しの協議が難航したため繰越																	
26			71,055		H26.5共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務発注。H26.5 釣師浜漁港上下水道管布設工事発注。H26.8漁具倉庫解体工事発 注。H27.3漁具倉庫建設工事管理業務委託発注。H27.3漁具倉庫建 築工事発注。																	
27			131		漁具倉庫建築工事と管理業務委託を継続。																	
28	253,497		715,418		荷捌き施設建設、排水管、マンホールポンプ設置工事発注。																	
29		16,654	19,168	11,216	施設建設工事変更契約。																	
30																						
累計	801,672	16,654	807,110	11,216																		
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) 「農業経営高 度化支援事 業」	作田前地 区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	31						
																	24	825				H25分と合わせて執行する。
																	25	3,282		3,114		- 経営体育成促進事業を実施。
																	26	3,660		3,660		- 経営体育成促進事業を実施。
																	27	1,087		1,087		経営体育成促進事業を実施。
																	28	1,612	7,577	1,329		経営体育成促進事業を実施。
																	29			1,772		経営体育成促進事業を実施。
																	30					
																	累計	10,466	7,577	10,962	0	
																	47	C	-	1	-	3
24																						
25	15,000		5,056		- 25年7月測量設計発注																	
26			1,111		- 26年10月積算委託発注																	
27	135,750		135,737		- 27年10月 工事発注																	
28																						
29				8,846	29年5月工事完成																	
30																						
累計	150,750	0	141,904	8,846																		

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
48	C	-	5	-	1	-	新地町漁業集 落防災機能強 化調査事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	9,000	25	~	25	23								
																	24								
																	25	6,750		6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	6,750	0	6,615	135				
																	23								
24																									
25																									
26																									
27																									
28								5,753																	
29																									
30																									
累計	7,136	0	1,383	5,753																					
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	1,600	0	0	1,600																					
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	372,000	▲ 11,006	335,022	25,972																					
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	145,860	0	47,787	98,073																					

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	C	-	5	-	2	-	新地町漁業集 落防災機能強 化事業	大戸浜地 区	町	町	直接	継続	213,336	27 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26							
															27	26,700		11,068		H27.10 漁港防犯灯設置工事発注。		
															28							
															29	133,302		1,963		漁港防犯灯設置工事発注。		
															30							
累計															160,002	0	13,031	0				
66	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	大戸浜地 区	町	民間 団体	直接	完了	700,000	27 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26							
															27	305,937		305,937		H27民間団体への補助額決定後、次年度へ繰り越し		
															28	175,312		175,312		補助金支払済。		
															29							
															30							
累計															481,249	0	481,249	0				
67	C	-	3	-	1	-	震災対策・戦 略作物生産基 盤整備事業	牛川地区	町	町	直接	継続	217,630	28 ~ 30	23							
															24							
															25							
															26							
															27							
															28	18,369		11,583		排水路測量設計発注。		
															29	144,852						
															30							
累計															163,221	0	11,583	0				

(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	825	0	0	0								
			25	110,892	0	22,423	0								
			26	56,910	0	38,305	0								
			27	136,837	0	136,824	98,073								
			28	1,612	7,577	1,329	0								
			29	0	0	1,772	8,846								
			30	0	0	0	0								
			419,540	都道府県交付分 計	307,076	7,577	200,653	106,919							
			2,752,665	市町村交付分 計	2,028,630	0	1,685,344	44,677							
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	584,615	0	28,428	0								
			25	21,475	0	8,876	7,384								
			26	92,625	0	88,638	0								
			27	604,583	0	372,443	0								
			28	447,178	0	1,141,277	5,753								
			29	278,154	0	45,682	31,540								
			30	0	0	0	0								
			3,172,205	合計	2,335,706	7,577	1,885,997	151,596							

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	30							
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場 釣師線	県	県	直接	継続	2,679,700	24	~	30	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。	
																	24	160,000		25,844	-	
																	25	136,000		28,326	-	
																	26	351,200		435,173	-	
																	27	1,496,560		256,357	-	
																	28	0		999,671	-	
																	29			398,389	-	
																	30				-	
																	累計	2,143,760	0	2,143,760	0	
																	5	D	-	1	-	2
24	40,000		0	-																		
25				-																		
26				40,000																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	40,000	0	0	40,000																		
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	416,500	24	~	29						
																	24	80,000		4,609	-	
																	25	130,400		20,987	-	
																	26	56,800		19,412	-	
																	27	66,000		231,041	-	
																	28	0		29,332	-	
																	29			27,819	-	
																	30				-	
																	累計	333,200	0	333,200	0	
																	7	D	-	1	-	4
24	41,850		24,982	-																		
25	43,400		92,077	-																		
26	704,397		491,822	-																		
27	244,900		383,194	-																		
28	0		26,430	-																		
29			1,823	14,219																		
30																						
累計	1,034,547	0	1,020,328	14,219																		
8	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	952,100	23	~	25						
																	24	777,157		21,914	-	
																	25			754,269	974	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	833,087	0	832,113	974	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	2	-	新地町原地区 災害公営住宅 整備事業	原地区	町	町	直接	完了	129,328	24	23					H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・実施設計業務発注。	
															24	125,562		7,904	-	H25造成建築工事完了。	
															25			95,731	21,927		
															26						
															27						
															28						
															29		▲ 12,400		▲ 12,400		
															30						
															累計	125,562	▲ 12,400	103,635	9,527		
															10	D	-	4	-	3	-
24	107,643		25,752	-																	
25	237,106		35,932	-	H25d造成工事及び上水道工事発注。																
26			219,209	63,856	H26.9造成工事発注。																
27																					
28																					
29		▲ 55,679		▲ 55,679																	
30																					
累計	344,749	▲ 55,679	280,893	8,177																	
11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区 災害公営住宅 整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	635,000	24							
															24	130,046		46,284	-		
															25	425,578		42,668	-	H25d造成工事及び上水道工事発注。	
															26			408,987	57,685	H26.6造成工事発注。	
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	555,624	0	497,939	57,685		
															12	◆	D	-	4	-	1
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	4,000	0	3,931	69																	
13	◆	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛 宕第二地区災害 公営住宅駐 車場整備事業	(仮称)愛 宕第二地区	町	町	直接	完了	13,454							
															24	7,200		0	-		
															25			4,443	6,321		
															26		▲ 7,380				
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	18,144	▲ 7,380	4,443	6,321		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
14	◆	D	-	4	-	2	-	1	新地町原地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	原地区	町	町	直接	完了	9,120	24	~	25	23				H25d 駐車場整備完了。	
																			24	7,296		0		
																			25			1,688	5,608	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	7,296	0	1,688	5,608	
																			15	◆	D	-	4	-
24	7,296		0	-																				
25			0	-																				
26		6,572	13,868	0	H26駐車場整備完了。																			
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	7,296	6,572	13,868	0																				
16	◆	D	-	4	-	4	-	1	新地町雀塚地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	雀塚地区	町	町	直接	完了	12,260	24	~	26						
																			24	9,000		0	-	
																			25			0	-	
																			26		808	9,807	1	H26駐車場整備完了。
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	9,000	808	9,807	1	
																			17		D	-	15	-
24	8,250		9,096	-																				
25	1,325,250		149,978	-	H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発注。																			
26	1,482,000		1,604,194	-	H26.6造成工事(その2発注)H26一部用地取得。																			
27	610,500		1,020,616		H28.3造成工事(その2完了)																			
28	48,750	802,891	219,290		H29.3造成工事(その3完了)。H28.10造成工事(その4発注)。																			
29		729,057	1,153,482		H30.3造成工事(その4完了)。H28.6造成工事(その5発注)。H30.2整備工事(その7発注)。交流センター建設工事発注。																			
30																								
累計	3,476,250	1,531,948	4,156,656	0																				
18		D	-	17	-	1	-	-	新地町中島地 区都市再生事 業計画作成	中島地区	町	町	直接	完了	132,000	23	~	25						
																			24	103,125		73,237	-	
																			25			12,861	25,954	H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務発注。
																			26					
																			27					
																			28		▲ 25,125		▲ 25,125	
																			29					
																			30					
																			累計	124,125	▲ 25,125	98,171	829	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
19	◆	D	-	22	-	1	-	1	都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	25	23	40,000			基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																			24			29,402	-	
																			25			8,519	-	設計調査業務実施
																			26					2,079
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	40,000	0	37,921	2,079	
																			20		D	-	23	-
24	113,406		84,148	29,268	H25.1 測量調査業務委託発注。																			
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	168,251	0	138,983	29,268																				
23		D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	6,690,700	24	~	30	23						
																		24	115,200		115,181	-		
																		25	974,400		86,091		26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、	
																		26	1,198,400		2,327,702		26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。	
																		27	3,064,560		327,545		28年3月、用地交渉実施。	
																		28	0		1,974,593		29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。	
																		29			521,448			
																		30						
																		累計	5,352,560	0	5,352,560	0		
																		24		D	-	13	-	1
24	125,775		3,204	-																				
25	125,775		31,994	-	H25d:57件。																			
26			40,869		H26:29件																			
27			44,463		H27:69件																			
28																								
29				49,717																				
30																								
累計	251,550	0	120,530	49,717																				
25		D	-	21	-	1	-	特定環境保全 公共下水道事 業	作田東・ 作田西・ 原・岡・雀 塚・大戸 浜・中島	町	町	直接	完了	71,243	24	~	27							
																		24	37,500		14,568	-	H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。	
																		25	52,500		27,397	-	H25d各防災集団移転団地排水設備整備工事発注。	
																		26						
																		27				48,035		
																		28		▲ 31,605	▲ 31,605			
																		29		▲ 4,962	▲ 4,962			
																		30						
																		累計	90,000	▲ 36,567	41,965	11,468		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
26	◆	D	-	22	-	2	-	1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地 区・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24	~	24	23				H24.7 基本策定業務発注。
																			24	10,080		9,828	252
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	10,080	0	9,828	252
																			27		D	-	23
24	542,111		416,455	-																			
25	352,198		173,978	-																			
26	71,251		120,824	-																			
27			27,829	-																			
28			2,174	-																			
29		▲ 57,157	2,913	146,311																			
30																							
累計	965,560	▲ 57,157	744,173	146,311																			
28		D	-	23	-	3	-	-	新地町作田西 地区防災集団 移転促進事業	作田西地 区	町	町	直接	継続	1,466,481	24	~	32					
																			24	839,934		571,952	-
																			25	352,825		356,479	-
																			26	151,235		69,739	-
																			27			40,820	-
																			28			6,921	-
																			29		▲ 60,825	6,319	168,066
																			30				
																			累計	1,343,994	▲ 60,825	1,052,230	168,066
																			29		D	-	23
24	977,630		715,005	-																			
25	469,903		188,813	-																			
26	93,381		53,389	-																			
27			39,185	-																			
28		▲ 400,000	10,130	-																			
29			1,717	92,163																			
30																							
累計	1,540,914	▲ 400,000	1,008,239	92,163																			
30		D	-	23	-	5	-	-	新地町雀塚地 区防災集団移 転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	1,996,177	24	~	32					
																			24	1,373,612		797,868	-
																			25	504,521		378,000	-
																			26	271,411		153,970	-
																			27			127,314	-
																			28		▲ 402,891	10,951	-
																			29			6,001	212,131
																			30				
																			累計	2,149,544	▲ 402,891	1,474,104	212,131

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	23	-	6	-	新地町大戸浜地区防災集団移転促進事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,615,574	24 ~ 32	23					H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
															24	1,045,358		770,359	-	
															25	517,664		269,676	-	H25d造成工事発注。
															26	106,382		104,640	-	H26造成工事発注。
															27			69,921	-	H27コミュニティ施設建設工事発注。
															28			14,735	-	H28コミュニティ施設建設工事完成。
															29		▲ 255,780	9,185	131,581	H29建設補助。
															30					
累計	1,669,404	▲ 255,780	1,238,516	131,581																
33	D	-	1	-	6	-	宮田踏込畑線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	大戸浜地区	町	町	直接	完了	122,600	24 ~ 28	23					H24.12 測量調査設計業務発注。
															24	16,662		9,269	-	
															25	25,575		3,163	-	H25d一部用地取得。
															26	52,777		42,221	-	H26.12改良工事発注。
															27			35,586	-	H27道路改良(2工区)工事発注。
															28			4,457	318	H28町道宮田踏込畑線道路付帯工事発注。
															29					
															30					
累計	95,014	0	94,696	318																
34	D	-	1	-	7	-	雁小屋北側接続道路整備事業(市街地相互の接続道路)	雀塚(雁小屋)地区北側	町	町	直接	完了	148,850	24 ~ 29	23					H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発注。
															24	16,275		8,259	-	
															25	24,800		8,221	-	H25d一部用地取得。
															26	22,087		7,525	-	H26.11改良工事発注。
															27	39,796		4,230	-	
															28			56,081	-	H28橋梁整備(下部工)工事発注。
															29		12,400	26,751	4,291	H29道路改良(その2)工事発注。
															30					
累計	102,958	12,400	111,067	4,291																
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区災害公営住宅整備事業	岡地区	町	町	直接	完了	323,510	24 ~ 26	23					H24.12 造成工事発注。
															24	53,821		42,677	-	
															25	229,250		21,638	-	H25d造成工事発注。
															26			208,367	10,389	H26.6建築工事発注。
															27					
															28					
															29					
															30					
累計	283,071	0	272,682	10,389																
36	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜地区災害公営住宅整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	337,500	24 ~ 26	23					H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
															24	107,643		17,722	-	
															25	187,669		23,054	-	H25d造成工事発注。
															26			164,967	89,569	H26.6建築工事発注。
															27					
															28					
															29					
															30					
累計	295,312	0	205,743	89,569																

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
37	◆	D	-	4	-	5	-	1	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	岡地区	町	町	直接	完了	4,500	24	~	26	23					
																			24	3,600		0	-	
																			25			0	-	
																			26			3,064	536	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	3,600	0	3,064	536	
																			H26駐車場整備完了。					
38	◆	D	-	4	-	6	-	1	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅駐車場整 備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	9,000	24	~	26	23					
																			24	7,200		0	-	
																			25			0	-	
																			26			3,961	3,239	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	7,200	0	3,961	3,239	
																			H26駐車場整備完了。					
39		D	-	9	-	1	-	-	新地町小規模 住宅地区改良 事業	原添地区	町	町	直接	継続	369,134	24	~	30	23					H24.7 基礎調査業務発注。
																			24	107,104		3,858	-	
																			25	122,180		72,324	-	
																			26	47,565		58,933	-	
																			27			65,830	-	
																			28			0	-	
																			29			5,391	-	
																			30				-	
																			累計	276,849	0	206,336	0	
																			H25.4基礎調査業務その2発注。H25.7不動産鑑定業務発注。 H27.3不良住宅解体工事発注。H26用地取得。H26移転補償。 H27.7小規模住宅地区改良事業緑地整備工事発注。					
40		D	-	20	-	1	-	-	新地町都市防 災総合推進事 業	中島地 区、埴浜 地区、釣師 地区、大 戸浜地区 等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23					H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。
																			24	22,500		21,254	1,246	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	22,500	0	21,254	1,246	
																			H25.1 業務委託発注。					
41		D	-	23	-	7	-	-	新地町富倉地 区防災集団移 転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	239,768	24	~	32	23					H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																			24	174,254		81,332	-	
																			25	4,283		32,822	-	
																			26	31,259		35,337	-	
																			27			1,742	-	
																			28			242	-	
																			29			69	-	
																			30				-	
																			累計	209,796	0	151,544	56,635	
																			H25.4上水道工事発注。H25.9造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27移転促進区域整備 H28移転補助。元地整地工事。 H29移転元地買取。					

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計
42	D	-	23	-	8	-	新地町雁小屋 西地区防災集 団移転促進事 業	雁小屋西 地区	町	町	直接	継続	190,435	24	~	32	23					H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。
																	24	136,165		104,195	-	
																	25	3,671		8,720	-	H25.6上水道工事発注。H25.9造成工事発注。
																	26	26,793		9,694		H26造成工事発注。
																	27			1,479		H27移転促進区域整備
																	28			171		H28元地整地工事。
																	29			59	40,925	H29移転元地買取。
																	30					
																	累計	166,629	0	124,318	40,925	
																	44	★	F	-	2	-
24	1,551,245		211,614	-																		
25	817,440		738,295	-																		
26			251,992																			
27	1,239,776		391,456																			
28	112,800		424,391																			
29			270,743																			
30																						
累計	3,721,261	0	2,288,491	0																		
49	D	-	5	-	1	-	新地町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	愛宕東、 原、作 田、雀 塚、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	312,391	25	~	32						
																	24					
																	25	6,331		0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																	26	32,558		19,324		
																	27	29,606		46,781		
																	28	49,172	48,387	45,092		
																	29		51,968	55,360		
																	30					
																	累計	117,667	100,355	166,557	0	
																	50	D	-	6	-	1
24																						
25	1,356		0	-	事務手続きの遅れにより繰越																	
26	8,558		4,503																			
27	3,342		8,695																			
28	8,754	8,343	7,288																			
29		4,962	7,488																			
30																						
累計	22,010	13,305	27,974	0																		
51	D	-	17	-	2	-	新地町中島地 区緊急防災空 地整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	97,200	24	~	25						
																	24	36,450		0	-	
																	25	36,450		72,714	186	H25d用地取得。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	72,900	0	72,714	186	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施
																	24	292,500		20,678	
																	25	472,500		60,559	26年3月 造成工実施
																	26	525,000		475,804	27年3月 造成工実施
																	27	1,970,250		1,105,273	27年10月 盛土工施工
																	28			803,683	28年12月 造成工実施
																	29	187,500		150,860	830,893
																	30				
																	累計	3,447,750	0	2,616,857	830,893
																	53	D	-	22	-
24	255,000		46,060	-																	
25	262,500		258,534	-																	
26	300,000		337,070	H26.6整備工事(その2)発注。H26.8管理棟設計業務発注。																	
27	555,750		52,480	H27整備工事(その3)(その4)発注。																	
28	42,750		26,729	H28整備工事(その4)(その5)完成。																	
29		316,605	190,934	H29整備工事(その6)発注。																	
30																					
累計	1,416,000	316,605	911,807	0																	
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被 災市街地復興 土地区画整理 事業	中島地区	町	町	直接	継続	4,641,605	24	~	29					
																	24				
																	25	874,500		90,790	-
																	26	1,433,250		1,645,548	H26.2整備工事発注。
																	27	1,308,000		1,305,418	H26.6造成工事(その2発注)H26一部移転補償。
																	28	480,000		330,449	H27.9整備工事(その3)道路及び施設整備工事発注。
																	29		▲ 614,546	50,136	H28整備工事(その4)工事発注。
																	30				H29整備工事(その5)工事発注。整備工事(その6)工事発注。整備
																	累計	4,095,750	▲ 614,546	3,422,341	0
																	58	D	-	22	-
24																					
25	720,000		110,368	25年6月 用地交渉実施																	
26	120,000		153,627	27年3月 用地交渉実施																	
27			27,496	27年10月 補償工事施工																	
28			7,681	28年12月 用地交渉実施																	
29			24,839	515,989																	
30																					
累計	840,000	0	324,011	515,989																	
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※用 地費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	~	29					
																	24				
																	25	106,666		86,920	-
																	26			4,376	H25d用地取得。
																	27			0	H26用地取得
																	28			457	
																	29			12,293	
																	30				
																	累計	106,666	0	104,046	0

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	4	-	1															-	1		
60	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県		継続	214,717	25	~	32	23							
																	24							
																	25	171,773		31,682	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	26			7,794		26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	27			8,394		27年9月 用地取得コーディネート委託		
																	28			55		28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネート委託		
																	29					123,848		
																	30							
																	累計	171,773	0	47,925	123,848			
																	61	D	-	4	-	7	-	
24																								
25	161,000		0	-	他工事の遅れにより繰越																			
26	446,250		0	-	他工事の遅れにより繰越																			
27			95,034		実施設計業務委託発注。																			
28			397,704		災害公営住宅中島地区建築工事完成。																			
29		▲ 114,511		1																				
30																								
累計	607,250	▲ 114,511	492,738	1																				
62	◆	D	-	17	-	3	-	1	常磐線特定環境影響評価(事後調査)	中島地区 他	町	町	直接	完了	36,020	25								
																	24							
																	25	27,440		20,580	-	H25.7 常磐線特定環境影響評価委託発注		
																	26			4,274		常磐線特定環境影響評価委託		
																	27	1,376		2,419	1,543	常磐線特定環境影響評価委託		
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	28,816	0	27,273	1,543			
																	68	D	-	1	-	8	-	
24																								
25																								
26																								
27																								
28			128,956																					
29			26,043	128,915	29年6月、道路改良工実施。																			
30																								
累計	0	154,999	128,915	0																				
69	D	-	1	-	9	-		相馬亘理 線	県	県	直接	継続	1,088,100	28	~	30								
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28	219,092						
																	29	469,185	155,000	619,018		29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。		
																	30							
																	累計	688,277	155,000	619,018	0			

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	70,000	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						54,250			
															29							40,017	14,233	
															30									
															累計						0	54,250	40,017	14,233
															29年3月、道路改良工事実施。 29年12月完了									
71	◆	D	-	22	-	2	釣師地区海岸避難誘導階段整備事業	釣師地区	町	町	直接	継続	128,310	29 ~ 30	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28									
															29						4,336	4,147		
															30									
															累計						0	4,336	4,147	0
															72	◆	D	-	22	-	2	釣師地区防災緑地管理施設整備事業	釣師地区	町
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29						52,821																		
30																								
累計						0	52,821	0	0															
73	◆	D	-	5	-	2	新地町災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	未着手	67,777	30 ~ 32										
															24									
															25									
															26									
															27									
															28									
															29						3,711			
															30									
															累計						0	3,711	0	0

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	40,000	0	0	0								
			24	687,700	0	195,714	0								
			25	2,605,073	0	346,532	0								
			26	2,251,400	0	3,419,512	42,079								
			27	6,597,370	0	1,956,106	0								
			28	219,092	183,206	3,815,015	0								
			29	656,685	181,043	1,911,305	1,484,963								
			30	0	0	0	0								
			17,481,717	都道府県交付分 計	13,057,320	364,249	11,644,184	1,527,042							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	148,219	0	126,769	69						
	24	8,877,750			0	4,138,796	30,766								
	25	7,297,831			0	4,053,759	60,970								
	26	5,281,154			0	6,092,474	225,275								
	27	4,033,046			0	3,764,492	49,578								
	28	742,226			0	1,583,692	▲ 56,412								
	29	0			0	1,804,811	842,999								
	30	0	0	0	0										
	33,185,423	市町村交付分 計	26,380,226	0	21,564,793	1,153,245									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	188,219	0	126,769	69								
			24	9,565,450	0	4,334,510	30,766								
25			9,902,904	0	4,400,291	60,970									
26			7,532,554	0	9,511,986	267,354									
27			10,630,416	0	5,720,598	49,578									
28			961,318	183,206	5,398,707	▲ 56,412									
29			656,685	181,043	3,716,116	2,327,962									
30	0	0	0	0											
50,667,140	合計	39,437,546	364,249	33,208,977	2,680,287										

