

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

新地町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	148,219	5,428
	H24	9,481,387	4,067,878
	H25	7,329,791	3,655,105
	H26	5,391,477	6,149,809
	H27	4,637,629	4,299,676
	H28	1,189,404	2,470,429
	H29	278,154	902,182
	H30	0	1,869,333
	R1	0	1,615,634
	R2	0	▲ 19,429
	R3	0	239,698
	R4	0	0
合計	28,456,061	25,255,743	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	28,456,061	0	25,255,743	3,200,318

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	40,000	0
	H24	688,525	192,788
	H25	3,725,019	572,999
	H26	1,308,310	2,197,110
	H27	6,734,207	3,963,006
	H28	220,704	3,741,318
	H29	656,685	525,814
	H30	0	1,613,247
	R1	0	113,479
	R2	0	22,777
	R3	0	0
	R4	0	0
合計	13,373,450	12,942,538	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	25,255,743	28,456,061	0	0	3,200,318
都道府県交付分	12,942,538	13,373,450	251,862	0	682,774
合計	38,198,281	41,829,511	251,862	0	3,883,092

※令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	~	24	H23			0	調査期間:H24.7~H24.8	
																H24	1,260		199		1,061
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
																R4					0
																累計	1,260	0	199		1,061
																2	A	-	4		-
H24	1,620		1,581	39																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,620	0	1,581	39																	
3	A	-	4	-	3	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	完了	5,459	24	~	24					H23	
																H24	4,094		0	4,094	
																H25			514	▲514	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	4,094	0	514	3,580	

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	~	24	H23			0	調査期間:H24.11~H24.12	
																	H24	1,563		1,120		443
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	1,563	0	1,120		443
																	45	A	-	4		-
H24	4,275		0	4,275																		
H25	4,275		0	4,275																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	8,550	0	0	8,550																		
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県	県	直接	完了	12,072	25	~	30					H23	
																	H24				0	
																	H25	9,054		2,440	6,614	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29	0		0	0	
																	H30	0		0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	9,054	0	2,440	6,614	

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	12,812	0	2,900	9,912	
										H25	4,275	0	514	3,761	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								22,784	市町村交付分 計		17,087	0	3,414	13,673	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	9,054	0	2,440	6,614	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								12,072	都道府県交付分 計		9,054	0	2,440	6,614	
										H23	0	0	0	0	
										H24	12,812	0	2,900	9,912	
										H25	13,329	0	2,954	10,375	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								34,856	合計		26,141	0	5,854	20,287	

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	29,352	24 ~ 25	H23				0	H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。
														H24	35,000		27,090	7,910	H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。
														H25			2,261	▲ 2,261	H25d駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 5,648		▲ 5,648	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	35,000	▲ 5,648	29,351	1	
														22	C	-	7	-	1
H24	548,175		1,338	546,837															
H25			0	0	施設取り壊しの協議が難航したため繰越														
H26			71,055	▲ 71,055	H26.5共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務発注。 H26.5釣師浜漁港上下水道管布設工事発注。H26.8漁具倉庫解体工事発注。H27.3漁具倉庫建設工事管理業務委託発注。 H27.3漁具倉庫建築工事発注。														
H27			131	▲ 131	漁具倉庫建築工事と管理業務委託を継続。														
H28	253,497		715,418	▲ 461,921	荷捌き施設建設、排水管、マンホールポンプ設置工事発注。														
H29		16,654	19,168	▲ 2,514	施設建設工事変更契約。														
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	801,672	16,654	807,110	11,216															
46	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	完了	29,369	24 ~ R1						
														H24	825			825	し、H25分と合わせて執行する。
														H25	3,282		3,114	168	経営体育成促進事業を実施。
														H26	3,660		3,272	388	経営体育成促進事業を実施。
														H27	1,087		1,986	▲ 899	経営体育成促進事業を実施。
														H28	1,612	7,577	1,329	7,860	経営体育成促進事業を実施。
														H29			1,258	▲ 1,258	経営体育成促進事業を実施。
														H30		4,035	1,001	3,034	経営体育成促進事業を実施。
														R1		▲ 54	10,061	▲ 10,115	経営体育成促進事業を実施。
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	10,466	11,558	22,021	3	

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	完了	189,207	25	~	29	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	15,000		5,056	9,944	25年7月測量設計発注
																	H26			1,111	▲1,111	26年10月積算委託発注
																	H27	135,750		135,737	13	27年10月 工事発注
																	H28				0	
																	H29				0	29年5月工事完成
																	H30		▲8,844		▲8,844	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	150,750	▲8,844	141,904	2	
																	48	C	-	5	-	1
H24			0																			
H25	6,750		6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。																	
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	6,750	0	6,615	135																		
54	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		町		完了	8,920	24	~	30	H23						
																H24	1,440		0	1,440		
																H25			0	0		
																H26			1,383	▲1,383		
																H27	5,696			5,696		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	7,136	0	1,383	5,753		
																56	◆	C	-	4	-	1
H24			0																			
H25	1,600		0	1,600																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	1,600	0	0	1,600																		

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
63	C	-	1	-	4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	481,325	25	~	29	H23				0	
																H24				0	
																H25	13,125		0	13,125	法定手続き遅延のため26年度に繰越
																H26	92,625		16,200	76,425	H26.5駒ヶ嶺地区用排水路実施設計業務発注。H26.7法手続資
																H27	266,250		55,307	210,943	H28.2用水路整備工事発注。
																H28			238,964	▲ 238,964	排水路整備工事発注。
																H29		▲ 11,006	24,551	▲ 35,557	排水路整備その2工事発注。
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	372,000	▲ 11,006	335,022	25,972	
64	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	63,718	25	~	26	H23				0	
																H24				0	
																H25	92,610		14,253	78,357	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始
																H26	53,250		33,534	19,716	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 98,071		▲ 98,071	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	145,860	▲ 98,071	47,787	2	
65	C	-	5	-	2	新地町漁業集落防災機能強化事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	213,336	27	~	R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	26,700		11,068	15,632	H27.10 漁港防犯灯設置工事発注。
																H28				0	
																H29	133,302		1,963	131,339	漁港防犯灯設置工事発注。
																H30			9,750	▲ 9,750	谷地前安波線道路改良工事発注
																R1			41,508	▲ 41,508	漁具干場整備工事発注
																R2			66,776	▲ 66,776	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	160,002	0	131,065	28,937	

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	大戸浜地 区	町	民間団体	直接	完了	700,000	27 ~ 28	H23				0	H27民間団体への補助額決定後、次年度へ繰り越し 補助金支払済。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	305,937		305,937	0	
															H28	175,312		175,312	0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	481,249	0	481,249	0	
															67	C	-	3	-	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	18,369		11,583	6,786																
H29	144,852			144,852																
H30			113,400	▲ 113,400																
R1			684	▲ 684																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	163,221	0	125,667	37,554																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	584,615	0	28,428	556,187	
										H25	21,475	0	8,876	12,599	
										H26	92,625	0	88,638	3,987	
										H27	604,583	0	372,443	232,140	
										H28	447,178	0	1,141,277	▲ 694,099	
										H29	278,154	0	45,682	232,472	
										H30	0	0	123,150	▲ 123,150	
										R1	0	0	42,192	▲ 42,192	
										R2	0	0	66,776	▲ 66,776	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,752,665	市町村交付分 計		2,028,630	0	1,917,462	111,168	
										H23	0	0	0	0	
										H24	825	0	0	825	
										H25	110,892	0	22,423	88,469	
										H26	56,910	0	37,917	18,993	
										H27	136,837	0	137,723	▲ 886	
										H28	1,612	7,577	1,329	7,860	
										H29	0	0	1,258	▲ 1,258	
										H30	0	▲ 102,880	1,001	▲ 103,881	
										R1	0	▲ 54	10,061	▲ 10,115	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								282,294	都道府県交付分 計		307,076	▲ 95,357	211,712	7	
										H23	0	0	0	0	
										H24	585,440	0	28,428	557,012	
										H25	132,367	0	31,299	101,068	
										H26	149,535	0	126,555	22,980	
										H27	741,420	0	510,166	231,254	
										H28	448,790	7,577	1,142,606	▲ 686,239	
										H29	278,154	0	46,940	231,214	
										H30	0	▲ 102,880	124,151	▲ 227,031	
										R1	0	▲ 54	52,253	▲ 52,307	
										R2	0	0	66,776	▲ 66,776	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								3,034,959	合計		2,335,706	▲ 95,357	2,129,174	111,175	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D-1-1-	道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場釣師線	県	県	直接	完了	2,679,700	24 ~ 30	H23				0	24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。	
										H24	160,000		25,039	134,961		
										H25	136,000		62,469	73,531		26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
										H26	351,200		310,934	40,266		26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。
										H27	1,496,560		669,368	827,192		28年3月、橋梁上部工事実施。
										H28	0		958,201	▲ 958,201		29年3月、道路改良工事実施。
										H29			110,669	▲ 110,669		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	2,143,760	0	2,136,680	7,080		
										5	D-1-2-	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県		県
H24	40,000		0	40,000												
H25				0												
H26				0												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30				0												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	40,000	0	0	40,000												
6	D-1-3-	道路事業(市街地相互の接続道路)	金山新地停車場線	県	県	直接	完了	416,500	24 ~ 29						H23	
										H24	80,000		4,069	75,931		
										H25	130,400		30,923	99,477	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完	
										H26	56,800		11,131	45,669	27年3月橋梁詳細設計完	
										H27	66,000		232,945	▲ 166,945	28年3月、橋梁上部工事実施。	
										H28	0		18,839	▲ 18,839	29年3月、道路改良工事実施。	
										H29			27,819	▲ 27,819	29年12月完了	
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	333,200	0	325,726	7,474		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D-1-4-	大戸浜富倉線 道路整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	1,334,900	24 ~ 28	H23				0	H24.6 測量調査設計業務発注。H24.10 橋梁予備設計業務発注。
										H24	41,850		24,982	16,868	
										H25	43,400		92,077	▲ 48,677	H25.7橋梁詳細設計発注。H25.8改良工事(その1)発注。H26.2改良工事(その2)発注。H25d用地買収。
										H26	704,397		491,822	212,575	H26.5改良工事(その3)、H26.6改良工事(その4)、H26.8改良工事(その5)発注。
										H27	244,900		381,694	▲ 136,794	道路改良工事(その6)(その7)(その8)発注。
										H28	0		26,430	▲ 26,430	道路改良工事(その9)、防護柵設置工事発注。
										H29			1,823	▲ 1,823	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	1,034,547	0	1,018,828	15,719	
8	D-4-1-	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	952,100	23 ~ 25	H23	55,930		0	55,930	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設計等業務発注。H24.10用地買収。
										H24	777,157		72,337	704,820	H25造成建築工事完了。
										H25			759,776	▲ 759,776	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	833,087	0	832,113	974	
9	D-4-2-	新地町原地区災害公営住宅整備事業	原地区	町	町	直接	完了	120,976	24 ~ 25	H23				0	H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・実施設計業務発注。
										H24	125,562		8,318	117,244	H25造成建築工事完了。
										H25			95,061	▲ 95,061	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29		▲ 12,400		▲ 12,400	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2		▲ 7,308	▲ 7,308	0	◆D-4-2-2へ流用
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	125,562	▲ 19,708	96,071	9,783	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	3	-	新地町作田地区災害公営住宅整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	302,908	24	~	26	H23			0	H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。 H25d造成工事及び上水道工事発注。 H26.9造成工事発注。
																	H24	107,643	11,103	96,540	
																	H25	237,106	48,372	188,734	
																	H26		221,374	▲ 221,374	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29		▲ 55,679	▲ 55,679	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2		▲ 24,024	▲ 24,024	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	344,749	▲ 79,703	256,825	
11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	586,835	24	~	26	H23			0	H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。 H25d造成工事及び上水道工事発注。 H26.6造成工事発注。
																	H24	130,046	22,267	107,779	
																	H25	425,578	66,729	358,849	
																	H26		408,944	▲ 408,944	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2		▲ 42,144	▲ 42,144	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	555,624	▲ 42,144	455,796	
12	◆	D	-	-	1	-	災害公営住宅事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	H23	4,000		69	H24.5 事業化調査業務発注。
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	4,000	0	3,931	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
13	◆	D	-	4	-	1	-	2	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	13,454	23	~	24	H23	10,944	0	10,944	H25d 駐車場整備完了。	
																			H24	7,200	0	7,200		
																			H25		4,443	▲ 4,443		
																			H26		▲ 7,380	▲ 7,380		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	18,144	▲ 7,380	4,443		6,321
																			14	◆	D	-		4
H24	7,296	0	7,296																					
H25		1,688	▲ 1,688																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
R4			0																					
累計	7,296	0	1,688	5,608																				
15	◆	D	-	4	-	3	-	1	新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	17,336	24	~	26					H23	
																			H24	7,296	0	7,296		
																			H25		0	0		
																			H26		6,572	▲ 7,296		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	7,296	6,572	13,868	0	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
16	◆	D	-	4	-	4	-	1	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	12,260	24	~	26	H23			0	H26駐車場整備完了。	
																			H24	9,000		0		
																			H25			0		
																			H26		808	9,808		▲ 9,000
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	9,000	808	9,808		0
17	D	-	15	-	1	-	1	新地町津波復興拠点整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	6,697,098	23	~	R1	H23	1,500	1,497	3	H24.5測量調査等業務発注。H24.12実施計画等策定検討業務発注。 H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発注。 H26.6造成工事(その2発注)H26一部用地取得。 H28.3造成工事(その2完了) H29.3造成工事(その3完了)。H28.10造成工事(その4発注)。 H30.3造成工事(その4完了)。H29.6造成工事(その5発注)。 新地交流センター新築工事発注、新地駅周辺市街地復興整備		
																		H24	8,250	2,273	5,977			
																		H25	1,325,250	143,687	1,181,563			
																		H26	1,482,000	1,723,419	▲ 241,419			
																		H27	610,500	1,240,394	▲ 629,894			
																		H28	48,750	802,891	63,289		788,352	
																		H29		729,057	125,505		603,552	
																		H30		14,625	614,345		▲ 599,720	
																		R1			1,014,266		▲ 1,014,266	
																		R2			0			
																		R3			0			
																		R4			0			
																		累計	3,476,250	1,546,573	4,928,675		94,148	
18	D	-	17	-	1	-	1	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	完了	132,000	23	~	25	H23	21,000	0	21,000	H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。 H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。 H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務		
																		H24	103,125	12,074	91,051			
																		H25		86,099	▲ 86,099			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28		▲ 25,125	▲ 25,125			
																		H29			0			
																		H30			0			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
																		R4			0			
																		累計	124,125	▲ 25,125	98,173		827	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
19	◆	D	-	22	-	1	-	1			直接	完了	50,000	23	~	25	H23	40,000			40,000	基本計画に関連する設計調査業務を実施
																	H24			29,402	▲ 29,402	
																	H25			8,519	▲ 8,519	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	40,000	0	37,921	2,079	
																	20		D	-	23	
H24	113,406		139,606	▲ 26,200																		
H25			▲ 623	623																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	168,251	0	138,983	29,268																		
23		D	-	1	-	5	-			直接	完了	6,690,700	24	~	30	H23						
																H24	115,200		113,600	1,600		
																H25	1,974,400		240,298	1,734,102		
																H26	198,400		1,203,221	▲ 1,004,821		
																H27	3,064,560		1,782,253	1,282,307		
																H28	0		1,951,530	▲ 1,951,530		
																H29			61,658	▲ 61,658		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	5,352,560	0	5,352,560	0		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D - 13 - 1 -	新地町海岸近 接等危険住宅 移転事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	新地町	町	町	直接	完了	335,400	24 ~ R2	H23				0	
										H24	125,775		3,465	122,310	H24:17件
										H25	125,775		35,445	90,330	H25:68件
										H26			39,190	▲ 39,190	H26:32件
										H27			10,291	▲ 10,291	H27:35件
										H28			20,015	▲ 20,015	H28:14件
										H29			8,787	▲ 8,787	H29:7件
										H30			8,883	▲ 8,883	H30:3件
										R1			8,269	▲ 8,269	H31:2件
										R2			9,174	▲ 9,174	H32:2件
										R3				0	
										R4				0	
										累計	251,550	0	143,519	108,031	
										25	D - 21 - 1 -	特定環境保全 公共下水道事 業	作田東・ 作田西・ 原・岡・雀 塚・大戸 浜・中島	町	町
H24	37,500		14,569	22,931	H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。										
H25	52,500		27,398	25,102	H25d各防災集団移転団地排水設備整備工事発注。										
H26			0	0											
H27			0	0											
H28		▲ 31,605		▲ 31,605											
H29		▲ 4,962		▲ 4,962											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	90,000	▲ 36,567	41,967	11,466											
26	◆ D - 22 - 2 - 1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地 区・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24 ~ 24						
										H24	10,080		9,828	252	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	10,080	0	9,828	252	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	D - 23 - 2 -	新地町作田東地区防災集団移転促進事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,046,609	24	～	R2	H23		0	H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.1 上水道切替工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。		
												H24	542,111	416,455	125,656		
												H25	352,198	173,978	178,220	H25d造成工事その2～3発注。	
												H26	71,251	120,824	▲ 49,573	H26造成工事その5～6発注。	
												H27		27,829	▲ 27,829	H27交通安全対策工事発注。	
												H28		2,174	▲ 2,174	H28移転補助。元地整地工事。	
												H29	▲ 57,157	2,913	▲ 60,070	H29移転補助。	
												H30		2,417	▲ 2,417	H30移転補助。	
												R1		4,735	▲ 4,735	H31移転補助。	
												R2	7,378	▲ 43,702	51,080		
												R3			0		
												R4			0		
												累計	965,560	▲ 49,779	707,623	208,158	
												28	D - 23 - 3 -	新地町作田西地区防災集団移転促進事業	作田西地区	町	町
H24	839,934	571,952	267,982														
H25	352,825	356,479	▲ 3,654	H25d造成工事発注。													
H26	151,235	69,739	81,496	H26造成工事発注。													
H27		40,820	▲ 40,820	H27環境整備工事発注。													
H28		6,921	▲ 6,921	H28移転・建設補助。元地整地工事。													
H29	▲ 60,825	6,319	▲ 67,144	H29建設補助。													
H30	▲ 76,907	4,341	▲ 81,248	コミュニティ施設実施設計業務委託発注。													
R1		27,698	▲ 27,698	コミュニティ施設建築工事													
R2	16,646	▲ 46,978	63,624														
R3			0														
R4			0														
累計	1,343,994	▲ 121,086	1,037,291	185,617													
29	D - 23 - 4 -	新地町岡地区防災集団移転促進事業	岡地区	町	町	直接	完了	1,334,381	24	～	R2						
												H24	977,630	715,005	262,625		
												H25	469,903	188,813	281,090	H25d造成工事発注。	
												H26	93,381	53,389	39,992	H26造成工事発注。	
												H27		39,185	▲ 39,185	H27コミュニティ施設建設工事発注。	
												H28	▲ 400,000	10,130	▲ 410,130	H28コミュニティ施設建設工事完成。	
												H29		1,717	▲ 1,717	H29移転元地買取。	
												H30		5,464	▲ 5,464	H30移転補助。	
												R1		10,705	▲ 10,705	H31移転補助。	
												R2	26,667	▲ 55,021	81,688		
												R3			0		
												R4			0		
												累計	1,540,914	▲ 373,333	969,387	198,194	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D - 23 - 5 -	新地町雀塚地区 防災集団移 転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	2,027,627	24 ~ R2	H23				0	H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注 H25d造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27コミュニティ施設建設工事発注。 H28コミュニティ施設建設工事完成。 H29建設補助。 H30移転補助。 H31移転補助。
										H24	1,373,612		797,868	575,744	
										H25	504,521		378,000	126,521	
										H26	271,411		153,970	117,441	
										H27			127,314	▲ 127,314	
										H28		▲ 402,891	10,951	▲ 413,842	
										H29			6,001	▲ 6,001	
										H30		▲ 14,625	8,465	▲ 23,090	
										R1			9,265	▲ 9,265	
										R2		42,144	▲ 61,147	103,291	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,149,544	▲ 375,372	1,430,687	343,485	
31	D - 23 - 6 -	新地町大戸浜地区 防災集団移 転促進事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	1,642,755	24 ~ R2	H23				0	H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。 H25d造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27コミュニティ施設建設工事発注。 H28コミュニティ施設建設工事完成。 H29建設補助。 H30移転補助。 H31移転補助。
										H24	1,045,358		770,359	274,999	
										H25	517,664		269,676	247,988	
										H26	106,382		104,640	1,742	
										H27			69,921	▲ 69,921	
										H28			14,735	▲ 14,735	
										H29		▲ 255,780	9,185	▲ 264,965	
										H30			5,587	▲ 5,587	
										R1			10,944	▲ 10,944	
										R2		23,783	▲ 50,062	73,845	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,669,404	▲ 231,997	1,204,985	232,422	
33	D - 1 - 6 -	宮田踏込畑線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	大戸浜地区	町	町	直接	完了	122,600	24 ~ 28	H23				0	H24.12 測量調査設計業務発注。 H24.12 測量調査設計業務発注。H25d一部用地取得。 H26.12改良工事発注。 H27道路改良(2工区)工事発注。 H28町道宮田踏込畑線道路付帯工事発注。
										H24	16,662		0	16,662	
										H25	25,575		12,433	13,142	
										H26	52,777		40,522	12,255	
										H27			32,636	▲ 32,636	
										H28			9,106	▲ 9,106	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	95,014	0	94,697	317	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	D-1-7-	雁小屋北側接続道路整備事業(市街地相互の接続道路)	雀塚(雁小屋)地区北側	町	町	直接	完了	148,850	24 ~ 29	H23				0	H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発注。 H25d一部用地取得。 H26.11改良工事発注。 H28橋梁整備(下部工)工事発注。 H29道路改良(その2)工事発注。
										H24	16,275		12,125	4,150	
										H25	24,800		4,356	20,444	
										H26	22,087		7,031	15,056	
										H27	39,796		3,945	35,851	
										H28			56,859	▲ 56,859	
										H29		12,400	26,751	▲ 14,351	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	102,958	12,400	111,067	4,291	
										35	D-4-5-	新地町岡地区災害公営住宅整備事業	岡地区	町	
H24	53,821		42,677	11,144											
H25	229,250		21,638	207,612											
H26			208,367	▲ 208,367											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2		▲ 26,667	▲ 26,667	0											
R3				0											
R4				0											
累計	283,071	▲ 26,667	246,015	10,389											
36	D-4-6-	新地町大戸浜地区災害公営住宅整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	310,319	24 ~ 26						H23
										H24	107,643		17,723	89,920	
										H25	187,669		23,054	164,615	
										H26			164,967	▲ 164,967	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2		▲ 23,783	▲ 23,783	0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	295,312	▲ 23,783	181,961	89,568	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
37	◆	D	-	4	-	5	-	1	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	岡地区	町	町	直接	完了	4,500	24	~	26	H23			0		
																			H24	3,600		0	3,600	
																			H25			0	0	
																			H26			3,065	▲ 3,065	H26駐車場整備完了。
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	3,600	0	3,065	535	
38	◆	D	-	4	-	6	-	1	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅駐車場整 備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	9,000	24	~	26	H23			0		
																			H24	7,200		0	7,200	
																			H25			0	0	
																			H26			3,961	▲ 3,961	H26駐車場整備完了。
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	7,200	0	3,961	3,239	
39	D	-	9	-	1	-	-	新地町小規模 住宅地区改良 事業	原添地区	町	町	直接	完了	369,134	24	~	R1	H23			0	H24.7 基礎調査業務発注。		
																		H24	107,104		3,858	103,246		
																		H25	122,180		72,325	49,855	H25.4基礎調査業務その2発注。H25.7不動産鑑定業務発注。	
																		H26	47,565		49,925	▲ 2,360	H27.3不良住宅解体工事発注。H26用地取得。H26移転補償。	
																		H27			73,719	▲ 73,719	H27.7小規模住宅地区改良事業緑地整備工事発注。	
																		H28			0	0		
																		H29			5,639	▲ 5,639	H29.10公園整備工事発注。	
																		H30			152	▲ 152	不動産鑑定評価等業務(価格調査)委託業務発注。	
																		R1			6,543	▲ 6,543	住宅解体撤去工事発注。	
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	276,849	0	212,161	64,688		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	20	-	1	-	新地町都市防 災総合推進事 業	中島地 区、埴浜 地区釣師 地区、大 戸浜地区 等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	H23				0	H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。 H25.1 業務委託発注。
																	H24	22,500		21,255	1,245	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計					
41	D	-	23	-	7	-	新地町富倉地 区防災集団移 転促進事業	富倉地区	町	町	直接	完了	239,768	24	~	R2	H23				0	H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。 H25.4上水道工事発注。H25.9造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27移転促進区域整備 H28移転補助。元地整地工事。 H29移転元地買取。 H30移転補助。 H31移転補助。
																	H24	174,254		81,332	92,922	
																	H25	4,283		32,822	▲ 28,539	
																	H26	31,259		35,337	▲ 4,078	
																	H27			1,742	▲ 1,742	
																	H28			242	▲ 242	
																	H29			69	▲ 69	
																	H30			218	▲ 218	
																	R1			428	▲ 428	
																	R2			▲ 37,922	37,922	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計					
42	D	-	23	-	8	-	新地町雁小屋 西地区防災集 団移転促進事 業	雁小屋西 地区	町	町	直接	完了	190,435	24	~	R2	H23				0	H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。 H25.6上水道工事発注。H25.9造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27移転促進区域整備 H28元地整地工事。 H29移転元地買取。 H30移転補助。 H31移転補助。
																	H24	136,165		104,195	31,970	
																	H25	3,671		8,720	▲ 5,049	
																	H26	26,793		9,694	17,099	
																	H27			1,479	▲ 1,479	
																	H28			171	▲ 171	
																	H29			59	▲ 59	
																	H30			187	▲ 187	
																	R1			367	▲ 367	
																	R2			▲ 7,924	7,924	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計					

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		完了	4,557,518	24	～	R3	H23			0		
																	H24	1,551,245		112,564	1,438,681	
																	H25	817,440		225,123	592,317	
																	H26			363,676	▲ 363,676	
																	H27	1,239,776		538,711	701,065	
																	H28	112,800		312,184	▲ 199,384	
																	H29			411,647	▲ 411,647	
																	H30		▲ 75,249	278,559	▲ 353,808	
																	R1			146,667	▲ 146,667	
																	R2			258,808	▲ 258,808	
																	R3			239,698	▲ 239,698	
																	R4				0	
																	累計	3,721,261	▲ 75,249	2,887,637	758,375	
																	49	D	-	5	-	1
H24			0																			
H25	6,331		0	6,331	事務手続きの遅れにより繰越																	
H26	32,558		19,324	13,234																		
H27	29,606		46,781	▲ 17,175																		
H28	49,172		45,091	52,468																		
H29		48,387	55,361	▲ 3,393																		
H30		51,968	51,855	▲ 14,702																		
R1		37,153	47,298	▲ 16,785																		
R2		30,513	21,078	▲ 19,978																		
R3		1,100		0																		
R4				0																		
累計	117,667	169,121	286,788	0																		
50	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災特別家賃低減事業	町	町	直接	完了	60,245	25	～	R2						
																	H24			0		
																	H25	1,356		0	1,356	事務手続きの遅れにより繰越
																	H26	8,558		4,503	4,055	
																	H27	3,342		8,695	▲ 5,353	
																	H28	8,754		7,288	9,809	
																	H29		8,343	7,488	▲ 2,526	
																	H30		4,962	6,205	▲ 1,702	
																	R1		4,503	5,906	▲ 544	
																	R2		5,362	4,867	▲ 4,867	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	22,010	23,170	44,952	228	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	D	-	17	-	2	-	新地町中島地区緊急防災空地整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	97,200	24	~	25	H23			0		
																	H24	36,450		0	36,450	
																	H25	36,450		72,714	▲ 36,264	H25d用地取得。
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	72,900	0	72,714	186	
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区	県	県	直接	完了	4,762,000	24	~	R2	H23			0	25年3月、詳細設計実施	
																	H24	292,500		20,678	271,822	
																	H25	472,500		60,559	411,941	26年3月 造成工実施
																	H26	525,000		475,804	49,196	27年3月 造成工実施
																	H27	1,970,250		1,101,073	869,177	27年10月 盛土工施工
																	H28			803,683	▲ 803,683	28年12月 造成工実施
																	H29	187,500		150,860	36,640	30年3月 造成工施工
																	H30		123,750	837,905	▲ 714,155	31年3月 園路工、植栽工施工
																	R1			40,989	▲ 40,989	1年3月 防護柵工、植栽工施工
																	R2			22,321	▲ 22,321	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	3,447,750	123,750	3,513,872	57,628	
53	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※施設費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	完了	2,331,970	24	~	R2	H23			0	H25.3 測量調査設計業務発注。	
																	H24	255,000		46,061	208,939	
																	H25	262,500		261,832	668	H26.2整備工事発注。
																	H26	300,000		336,065	▲ 36,065	H26.6整備工事(その2)発注。H26.8管理棟設計業務発注。
																	H27	555,750		53,486	502,264	H27整備工事(その3)(その4)発注。
																	H28	42,750		33,427	9,323	H28整備工事(その4)(その5)完成。
																	H29		316,605	143,201	173,404	H29整備工事(その6)発注。
																	H30		16,372	645,956	▲ 629,584	H30整備工事(その7)発注。
																	R1			224,062	▲ 224,062	H31整備工事(その14)発注。
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,416,000	332,977	1,744,090	4,887	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	D	-	17	-	3	新地駅周辺被災市街地復興土地地区画整理事業	中島地区	町	町	直接	完了	4,521,060	24	~	30	H23				0	H26.2整備工事発注。 H26.6造成工事(その2発注)H26一部移転補償。 H27.9整備工事(その3)道路及び施設整備工事発注。 H28整備工事(その4)工事発注。 H29整備工事(その5)工事発注。整備工事(その6)工事発注。 新地駅周辺市街地復興整備工事(その7)発注。
																H24				0	
																H25	874,500		102,409	772,091	
																H26	1,433,250		1,349,699	83,551	
																H27	1,308,000		1,131,904	176,096	
																H28	480,000		299,533	180,467	
																H29		▲ 614,546	27,346	▲ 641,892	
																H30			16,888	▲ 16,888	
																R1		▲ 90,408		▲ 90,408	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	4,095,750	▲ 704,954	2,927,779	463,017	
58	D	-	22	-	3	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※用地費	埴浜地区	県	県	直接	完了	1,076,280	24	~	R2	H23				0	25年6月 用地交渉実施 27年3月 用地交渉実施 27年10月 補償工事施工 28年12月 用地交渉実施 30年3月 補償工事施工 31年3月 補償工事施工 1年3月 補償工事施工
																H24				0	
																H25	720,000		110,368	609,632	
																H26	120,000		153,627	▲ 33,627	
																H27			31,229	▲ 31,229	
																H28			7,681	▲ 7,681	
																H29			24,839	▲ 24,839	
																H30		▲ 122,480	56,394	▲ 178,874	
																R1			18,816	▲ 18,816	
																R2			456	▲ 456	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	840,000	▲ 122,480	403,410	314,110	
59	D	-	22	-	4	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※用地費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	完了	162,371	25	~	R2	H23				0	H25d用地取得。 H26用地取得 H30用地取得
																H24				0	
																H25	106,666		54,424	52,242	
																H26			36,873	▲ 36,873	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			12,293	▲ 12,293	
																H30			931	▲ 931	
																R1		1,580	1,958	▲ 378	
																R2			1,225	▲ 1,225	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	106,666	1,580	107,704	542	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
60	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県	完了	191,842	25	~	R2	H23				0					
																H24					0				
																H25	171,773		35,000	136,773	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託				
																H26			4,476	▲ 4,476	26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託				
																H27			8,415	▲ 8,415	27年9月 用地取得コーディネート委託				
																H28			55	▲ 55	28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネ				
																H29				0					
																H30		▲ 18,300	36,328	▲ 54,628	舗装工事施工(31年7月完了予定)				
																R1			43,613	▲ 43,613	R元 舗装工事完了				
																R2				0					
																R3				0					
																R4				0					
																累計	171,773	▲ 18,300	127,887	25,586					
61	D	-	4	-	7	-	1	新地駅前地区災害公営住宅整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	563,130	25	~	28	H23				0			
																		H24					0		
																		H25	161,000		0	161,000	他工事の遅れにより繰越		
																		H26	446,250		0	446,250	他工事の遅れにより繰越		
																		H27			83,665	▲ 83,665	実施設計業務委託発注。		
																		H28			409,074	▲ 409,074	災害公営住宅中島地区建築工事完成。		
																		H29		▲ 114,511		▲ 114,511			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		R4				0			
																		累計	607,250	▲ 114,511	492,739	0			
62	◆	D	-	17	-	3	-	1	常磐線特定環境影響評価(事後調査)	中島地区 他	町	町	直接	完了	36,020	25	~	27	H23				0		
																			H24					0	
																			H25	27,440		20,580	6,860	H25.7 常磐線特定環境影響評価委託発注	
																			H26			4,274	▲ 4,274	常磐線特定環境影響評価委託	
																			H27	1,376		2,419	▲ 1,043	常磐線特定環境影響評価委託	
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	28,816	0	27,273	1,543		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
68	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	新地停車場釣師線	県	県	直接	完了	200,000	28	~	30	H23			0	29年6月、道路改良工実施。
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28	128,956		128,956	
																	H29	26,043	73,780	▲ 47,737	
																	H30		24,369	▲ 24,369	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	0	154,999	98,149	
69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬亘理線	県	県	直接	完了	1,088,100	28	~	30	H23			0	29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28	219,092		219,092	
																	H29	469,185	155,000	587,775	
																	H30		657,250	▲ 657,250	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	688,277	155,000	693,660	
70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地停車場線	県	県	直接	完了	70,000	28	~	29	H23			0	29年3月、道路改良工事実施。 29年12月完了
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28	54,250		54,250	
																	H29		38,521	▲ 38,521	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	0	54,250	38,521	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	◆	D	-	22	-	2	-	2	釣師地区海岸 避難誘導階段 整備事業	釣師地区	町	町	直接	完了	101,554	29	～	30	H23				0	階段設置工事発注。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		4,336	4,147	189	
																			H30		76,907	71,667	5,240	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	0	81,243	75,814	5,429	
72	◆	D	-	22	-	2	-	3	釣師地区防災 緑地管理施設 整備事業	釣師地区	町	町	直接	完了	66,027	30	～	R1	H23				0	倉庫、サイン設置工事発注。 サイン設置工事(その2)発注。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		52,821		52,821	
																			H30			20,783	▲ 20,783	
																			R1			32,038	▲ 32,038	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	0	52,821	52,821	0	
73	D	-	5	-	2	-	-	-	新地町災害公 営住宅家賃低 廉化事業【補 助率変更分】	愛宕東、 原、作 田、雀 塚、大戸 浜地区	町	町	直接	完了	87,344	30	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		3,711		3,711	
																			H30		17,221	3,280	13,941	
																			R1		52,953	22,293	30,660	
																			R2		▲ 1,100	45,325	▲ 46,425	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	0	72,785	70,898	1,887	

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
74	◆	D	-	4	-	2	-	2	新地町原地区 災害公営住宅 周辺道路整備 事業	原地区	町	町	直接	完了	9,135	24	~	27	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			7,308	▲ 7,308
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2			7,308	7,308
																			R3				
																			R4				0
																			累計			0	7,308

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	148,219	0	5,428	142,791	
										H24	8,877,750	0	4,034,251	4,843,499	
										H25	7,297,831	0	3,639,528	3,658,303	
										H26	5,281,154	0	6,048,270	▲ 767,116	
										H27	4,033,046	0	3,923,938	109,108	
										H28	742,226	0	1,327,620	▲ 585,394	
										H29	0	0	856,251	▲ 856,251	
										H30	0	0	1,746,183	▲ 1,746,183	
										R1	0	0	1,573,442	▲ 1,573,442	
										R2	0	0	▲ 86,205	86,205	
										R3	0	0	239,698	▲ 239,698	
										R4	0	0	0	0	
								32,915,526	市町村交付分 計		26,380,226	0	23,308,404	3,071,822	
										H23	40,000	0	0	40,000	
										H24	687,700	0	192,788	494,912	
										H25	3,605,073	0	548,136	3,056,937	
										H26	1,251,400	0	2,159,193	▲ 907,793	
										H27	6,597,370	0	3,825,283	2,772,087	
										H28	219,092	183,206	3,739,989	▲ 3,337,691	
										H29	656,685	181,043	524,556	313,172	
										H30	0	▲ 17,030	1,612,246	▲ 1,629,276	
										R1	0	0	103,418	▲ 103,418	
										R2	0	0	22,777	▲ 22,777	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								17,275,122	都道府県交付分 計		13,057,320	347,219	12,728,386	676,153	
										H23	188,219	0	5,428	182,791	
										H24	9,565,450	0	4,227,039	5,338,411	
										H25	10,902,904	0	4,187,664	6,715,240	
										H26	6,532,554	0	8,207,463	▲ 1,674,909	
										H27	10,630,416	0	7,749,221	2,881,195	
										H28	961,318	183,206	5,067,609	▲ 3,923,085	
										H29	656,685	181,043	1,380,807	▲ 543,079	
										H30	0	▲ 17,030	3,358,429	▲ 3,375,459	
										R1	0	0	1,676,860	▲ 1,676,860	
										R2	0	0	▲ 63,428	63,428	
										R3	0	0	239,698	▲ 239,698	
										R4	0	0	0	0	
								50,190,648	合計		39,437,546	347,219	36,036,790	3,747,975	

(様式2E)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	24	～	R2																			
43	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	作田東地 区、作田 西地区、 雁小屋西 地区等	町	町	直接	完了	40,158	24	～	R2	H23				0	5人槽 3件、7人槽 5件
																	H24	6,210		2,299	3,911	
																	H25	6,210		6,187	23	5人槽 2件、7人槽 17件、10人槽 1件
																	H26	17,698		12,901	4,797	5人槽 14件、7人槽 29件、10人槽 1件
																	H27			3,295	▲ 3,295	5人槽 9件、7人槽 5件
																	H28			1,532	▲ 1,532	5人槽 2件、7人槽 2件、10人槽 1件
																	H29			249	▲ 249	5人槽 1件
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	30,118		0	26,463	3,655

(様式2E)

新地町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	6,210	0	2,299	3,911	
										H25	6,210	0	6,187	23	
										H26	17,698	0	12,901	4,797	
										H27	0	0	3,295	▲ 3,295	
										H28	0	0	1,532	▲ 1,532	
										H29	0	0	249	▲ 249	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								40,158	市町村交付分 計		30,118	0	26,463	3,655	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	6,210	0	2,299	3,911	
										H25	6,210	0	6,187	23	
										H26	17,698	0	12,901	4,797	
										H27	0	0	3,295	▲ 3,295	
										H28	0	0	1,532	▲ 1,532	
										H29	0	0	249	▲ 249	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								40,158	合計		30,118	0	26,463	3,655	